

Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
за 2023 год

1. Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

1.1. Отчет

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2023) |
|--|-------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|---|
| | | план на год | отчет | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина; работы по благоустройству сквер» «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 84,3 | 84,3 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |

1.2. Отчет
о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
по итогам 2023 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
|--|--|-------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|---|
| | | | план на год | отчет | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НП «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина; работы по благоустройству сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 84,3 | 84,3 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В 2023 году МО городской округ «Город Обнинск» принял участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство двух общественных территорий.

По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме.

Итоги реализации Программы

В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, в результате чего количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило две единицы.

В 2023 году был реализован проект «Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина». Первоначальная сметная стоимость работ по контракту составила 34 364 785, 54 рублей. Объем финансирования

данного мероприятия в рамках муниципальной программы составил 21 346 600, 00 рублей.

При благоустройстве данной территории, расположенной в общественном и деловом центре города, благоустроены пешеходные пространства и аллеи, выполнены работы по устройству современного освещения.

По результатам торгов победителем стало ООО «АБ ГРУПП». Муниципальный контракт заключен 27.03.2023. Стоимость контракта составила 34 364 785, 54 рублей. 02.11.2023 года работы были полностью завершены и приняты общественной муниципальной комиссией. Была осуществлена приемка работ на сумму 31 852 611, 71 рублей.

В рамках проекта по благоустройству были реализованы следующие мероприятия:

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек с использованием бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит типа «Старый город» «Ландхаус» и «Лувр», а всего на площади 6094 м. кв.;

- устройство бортовых камней в количестве 2186 м. пог.;

- устройство газона партерного, на площади 3178 м. кв.

Также в ходе реализации проекта по благоустройству были произведены работы по наружному освещению, а именно:

- установлены современные торшерные LED светильники «Андромеда» на алюминиевых опорах в количестве 28 штук.

Кроме того, по итогам участия в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды город Обнинск стал победителем с проектом благоустройства сквера «Репинский овраг» и получил финансирование из федерального бюджета на сумму 106 000 000,00 рублей.

По итогам торгов 04.07.2023 года был подписан муниципальный контракт на реализацию мероприятия программы «Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69)» с ООО «СтройСервис+». Общая сумма контракта с учетом 5% падения составила 129 274 220 рублей (в том числе 106 млн. – средства федерального бюджета, 30,1 млн. рублей. – средства местного бюджета). Срок исполнения данного контракта составляет 2 года, завершение работ запланировано в сентябре 2024 года.

Границы благоустройства сквера «Репинский овраг» включают территорию оврага от пр. Ленина до тротуара, ведущего в городской парк. Проектом предусмотрена организация нескольких функциональных зон: зона проведения культурно-массовых мероприятий, зона тихого отдыха с водоемом, детская площадка, зона амфитеатра, спортивная зона. Также планируется организовать небольшой скейт-парк, велодорожку и эко-тропу.

В соответствии с графиком производства работ в течение 2023 года выполнены основные инженерные и конструктивные работы. В настоящее время, подрядчик выполнил подготовительные работы, предусматривающие демонтажные работы старого покрытия, ограждений, поросли зелёных насаждений, планировка участка, монолитные работы, закупка оборудования, работы по укладке инженерных коммуникаций – электроснабжения и освещения.

В 2024 году планируется провести работы по организации покрытий детских, спортивных площадок, установке МАФов и озеленению.

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) составила – 84,3 %, что соответствует плановому значению.

В 2023 году мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий не проводились в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 74,7 % (плановая 74,7 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в 2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, в 2021 году – 209 дворов, в 2022 году – 209 дворов, в 2023 году – 209 дворов. Таким образом, в нормативном состоянии находятся 209 дворов. Это составляет 74,7%.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 8 % (плановая 8%). Из расчета, что принято к учету 930 000 кв. м дворовой территории, в 2021 году благоустройство в рамках Программы выполнено на площади 1774,0 кв. м, в 2022 и 2023 годах благоустройство дворовых территорий не выполнялось, следовательно, благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 38 679, 26 кв. м.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | план | факт | |
| Местный бюджет | 28526,2 | 21103,7 | 73,98 |
| Федеральный бюджет | 126556,1 | 126556,1 | 100,00 |
| Областной бюджет | 192,8 | 192,8 | 100,00 |
| Иные источники | - | - | - |
| Итого: | 155275,1 | 147852,6 | 95,22 |

**3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
за 2023 год**

| № п/ п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | Причины отклонения |
|--------------|--|---|---|------------------|-------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| | | | Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | |
| | | | | | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | |
| | | | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | МКУ «Городское строительство»; МБУ УК «Инженерные сети»; АНО «Агро» | 155275,1 | 147852,6 | 95,22 | 126556,1 | 126556,1 | 192,8 | 192,8 | 28526,2 | 21103,7 | Экономия по результатам конкурсных процедур |

| № п/ п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | Причины отклонения | |
|--------------|---|---|---|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--|
| | | | Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | |
| | | | | | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | | |
| | | | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | <*> В том числе разработка проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (район дома N 69 по пр. Ленина) | | | | | | | | | | 6800,0 | 6800,0 | |
| | <*> Разработка заявки для участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году | | | | | | | | | | 3200,0 | 3200,0 | |

| № п/ п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | Причины отклонения |
|--------------|--------------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|--------------------|
| | | | Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | |
| | | | | | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ИТОГО по программе: | | 155275,1 | 147852,6 | 95,22 | 126556,1 | 126556,1 | 192,8 | 192,8 | 28526,2 | 21103,7 | |

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. Отчет

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» за 2023 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта | Направление расходов | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | Причины отклонения | |
|----------|------------|---|----------------------|--|------------------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | | всего | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | |
| | | | | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | F | «Жилье и городская среда» | | 127346,6 | 127346,6 | 100 | 126556,1 | 126556,1 | 192,8 | 192,8 | 597,7 | 597,7 | |
| 1.1 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» | | 127346,6 | 127346,6 | 100 | 126556,1 | 126556,1 | 192,8 | 192,8 | 597,7 | 597,7 | |

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта | Направление расходов | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | Причины отклонения |
|----------|---------------|----------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | всего | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | |
| | | | | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина | 21346,6 | 21346,6 | 0 | 20556,1 | 20556,1 | 192,8 | 192,8 | 597,7 | 597,7 | |
| | | | Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) | 106000,0 | 106000,0 | 0 | 106000,0 | 106000,0 | | | | | |

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов.

По итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» результат был достигнут: мероприятие «Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина» выполнено. Срок выполнения мероприятия «Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г.Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) составляет 2 года, завершение работ запланировано в сентябре 2024 года.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», все работы выполнены (выполняются) в полном объеме и в установленные сроки.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»

6.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 383-п от 20.02.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п, (далее - Программа), в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.12.2022), решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Также, изменения были внесены в п. 3 паспорта Программы «Участники программы», а именно: список участников муниципальной программы был расширен в связи с победой города Обнинска в 7 Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также перспективой участия города Обнинска в данном конкурсе в последующем. Кроме того, изменения были внесены в п. 9 паспорта Программы «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации», раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» и раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» в части приведения объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете.

6.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 733-п от 05.04.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город

Обнинск» «Формирование современной городской среды» в Программу внесены изменения, связанные с победой города Обнинска в 7 Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Программы Пункт 9 «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации» изложен в новой редакции. Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значениях» изложен в новой редакции, изменению подвергнуты индикаторы «Количество благоустроенных общественных территорий» и «Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)». Таблица N 1 раздела 4 Программы «Перечень территорий подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» изложена в новой редакции (приложение N 1) – дополнена мероприятием «Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69). Также, Пункт 7.2 раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложен в новой редакции (приложение N 2). Раздел 8 Программы «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложена в новой редакции (приложение N 3).

6.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1821-п от 26.07.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 23.05.2023). Изменения были внесены в п. 9 паспорта Программы «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации», пункт 7.2 раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» (Приложение № 2) и раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» (Приложение № 3) в части приведения объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете. Кроме того, с целью приведения Программы в части соответствия адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в соответствующий период результатам проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» размещенных на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) и в соответствии с п. 2.8 раздела 2 «Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и следующих разделов: общая характеристика сферы реализации муниципальной программы; цели и задачи муниципальной программы; сроки и этапы реализации муниципальной программы; характеристика подпрограмм муниципальной программы (при наличии); перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач, в связи с чем, таблица 1 Раздела 4 Программы «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» (Приложение № 1) Программы, а также Раздел 8

«Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» (Приложение № 3) изложены в новой редакции – внесено наименование территории набравшей наибольшее количество голосов по результатам онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» размещенных на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) и подлежащей благоустройству в 2024 году. Как следует из отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории МО «Город Обнинск» за 2022 год (№ ЭМ-02-23 от 31.03.2023) Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», в сборнике «Методики расчета показателей национальных проектов (программ)», размещенном на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики методика расчета показателя «Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству» отсутствует, муниципальной программой методика расчета показателя «Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск» не утверждена, что не позволяет оценить достоверность достигнутого значения показателя, в связи с чем, индикатор «Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск» удален из программы на период 2023-2024 гг.

6.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 2819-п от 13.11.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.09.2023). Изменения были внесены в п. 9 паспорта Программы «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации», пункт 7.2 раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» (Приложение) в части приведения объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете. Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значения» приведен в соответствии с другими разделами программы в части числовых значений индикаторов на 2023-2024 гг.

6.5. Постановлением Администрации города Обнинска № 3347-п от 27.12.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения пункта 7.2 раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» (Приложение) в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п в части корректировки весовых коэффициентов индикаторов «количество благоустроенных общественных территорий» и «доля площади благоустроенных общественных территорий».

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»
за 2023 год**

| Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | плановое значение | фактическое значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | тыс. руб. | 155275,1 | 147852,6 | | | |
| 1. Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству, | 1,000 | x | тыс. руб. | 155275,1 | 147852,6 | x | 1,00 | |
| <i>Индикатор 1.</i> Количество благоустроенных общественных территорий | x | 0,6 | Ед. | 2 | 2 | 1,00 | x | |
| <i>Индикатор 2.</i> Доля площади благоустроенных общественных территорий | x | 0,4 | % | 84,3 | 84,3 | 1,00 | x | |
| $K1 = 0,6 * 1,00 + 0,4 * 1,00 = 1,00$ | | | | $K1 = 1,0$ | | | | |
| Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | $I = 1,000 * 1,0 = 1,000$ | | | | | | | 1,000 |

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства




И.В. Раудуве

Начальник Управления городского хозяйства



А.Ю. Беликов

Исп. О.С. Гринько 
«21» 02 2024 года